

作業項目と手順 確認したら○・要対処項目には△をつけること

<受注時点> 点検・判断・作業提案

フレ・リム損傷・スポーク損傷確認

タイヤ交換判断

パーツ全体グレード判断→消耗品上限合意(予備費を考慮して設定のこと)

消耗品上限合意	価格など	備考
タイヤ		
チューブ		
リムフラップ		
ベアリングF		
ベアリングR		
ベアリング(フリー)		
リムセメントブランド		
その他		

<ホイール体処理>

タイヤ・チューブ・リムフラップ外し

※必要であれば最小限清掃

Fホイールフレ取り

ハブにガタがあれば、ハブ作業後実施

Rホイールフレ取り

ハブにガタがあれば、ハブ作業後実施

<分解清掃>

Fハブ

分解・洗浄・消耗点検・グリスアップ

Rハブ

分解・洗浄・消耗点検・グリスアップ

フリーホイール

分解・洗浄・消耗点検・グリスアップ

スプロケット清掃

QR点検・清掃・注油

ホイール全体清掃

必要に応じリムサイド清掃

<タイヤ再装着>

リムセメント下地(ベッド)作成

必要に応じて

タイヤ装着

必要に応じ再度リムサイド清掃

組立・最終清掃

<標準外作業>

作業順序を考慮すること。

レポート作成

特記ないときは省略

以上